

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata
1	Allestimento generale cantiere e preparazione piste di cantiere	01/06/2011	07/06/2011	6
2	Rilievo area di cantiere e tracciamenti	04/06/2011	08/06/2011	4
Costruzione del fondo invaso di discarica				
3	Scavo di sbancamento nell'area di fondo invaso ed accumulo delle terre di risulta	08/06/2011	23/07/2011	45
4	Rimaneggiamento delle terre di scavo e loro utilizzo per la costruzione della barriera di confinamento per strati minerali compattati	03/07/2011	07/08/2011	35
5	Sagomature delle scarpate e del fondo invaso e creazione di arginello di separazione del fondo	28/07/2011	17/08/2011	20
6	Realizzazione del pozzo di rilancio del percolato	07/08/2011	01/09/2011	25
7	Certificazione della barriera di confinamento in strati minerali compattati	02/08/2011	17/08/2011	15
8	Fornitura e posa di teli artificiali quali geomembrana in hdpe per il completamento della barriera di confinamento e collegamento alla impermeabilizzaione già presente nei lotti confinanti 20-21	07/08/2011	24/08/2011	17
9	Fornitura e posa di geotessile a protezione della geomembrana in hdpe	24/08/2011	31/08/2011	7
10	Posa della platea drenante	24/08/2011	23/09/2011	30
11	Posa della rete drenante	31/08/2011	20/09/2011	20
12	Certificazioni e collaudi	23/09/2011	29/09/2011	6

